

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014

RESUMEN GLOBAL

HOJA No.----- DE -----

1 2

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de septiembre de 2014

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
9	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014	91,023,400.50	20,447,997.96
9	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014	91,023,400.50	20,447,997.96

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014

PZMPT

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año 2 2

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014												
	AMPLIACION TRANSVERSAL DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO AJEJELA EN EL CRUCE CON LA CARRETERA TEPETITLA DE LARDIZABAL-SANTA JUSTINA ECATEPEC- PF/FMPT/096/14	TEPETITLA DE LARDIZABAL	SAN MATEO TEPETITLA	SECODUVI	1	17%	PUENTE	10,000,000.00	2,501,082.32			2,501,082.32
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA SOBRE EL RÍO ATOYAC, ZACATELCO. PF/FMPT/095/14	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	5%	PUENTE	14,200,000.00	3,062,290.82			3,062,290.82
	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ZACATELCO. PF/FMPT/147/14	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	8%	ESTUDIO	2,000,000.00	198,940.00			198,940.00
	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE IXTACUIXTLA. PF/FMPT/148/14	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	7%	Estudio	1,000,000.00	99,092.96			99,092.96
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO ATOYAC EN LA CARRETERA TEPETITLA-TECUEXCOMAS	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	SAN MATEO TEPETITLA y SANTA INES TECUEXCOMAC	SECODUVI	1	0%	PUENTE	9,343,870.00	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA NATIVITAS-SAN MIGUEL ANALCO. PF/FMPT/139/14	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL ANALCO Y NATIVITAS.	SECODUVI	1	2%	OBRA	21,999,065.30	6,254,952.42			6,254,952.42
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TETLATLAHUCA-XOXTLA. PF/FMPT/140/14	TETLATLAHUCA Y ZACATELCO, TLAXCALA	TETLATLAHUCA y DOMINGO ARENAS	SECODUVI	1	6%	OBRA	28,954,059.13	7,622,076.87			7,622,076.87
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES EN SAN ISIDRO BUENSUCESO. PF/FMPT/101/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1	25%	OBRA	1,833,552.67	541,514.69			541,514.69
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZACUALPAN. PF/FMPT/102/14 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/102/A/14	SAN JERONIMO ZACUALPAN, TLAXCALA	SAN JERONIMO ZACUALPAN	SECODUVI	1	10%	OBRA	1,601,830.00	466,080.84			466,080.84
	I AL MILLAR (A.S.F.-O.F.S.)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	SERVICIO	91,023.40	0.00			-
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014								91,023,400.50	20,447,997.96	0.00	0.00	20,746,030.92
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014								91,023,400.50	20,447,997.96	0.00	0.00	20,746,030.92

AUTORIZA
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: