

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

RESUMEN GLOBAL

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de marzo de 2014

| No. DE OBRAS | DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA | INVERSIÓN | |
|--------------|--|--------------|--------------|
| | | AUTORIZADA | PAGADA |
| 11 | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 8,295,354.43 | 8,295,354.43 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 11 | RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS | 8,295,354.43 | 8,295,354.43 |
| | | | |
| | | | |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS**

Hoja No. _____ de _____

**E. P.
SEDESOL**

| | | | |
|--------|----------------------------|-----|-----|
| Fecha: | 31 de marzo de 2014 | | |
| | día | mes | año |
| | 2 | 3 | |

AXCALA

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | Avance Financiero (pesos) | | | | Total E=B+D | |
|-----------------|--|-------------------------------|--------------------------|--|------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | Programada Total | Meta Avance en el periodo 2_ / | Unidad de Medida | Recursos depositados del E.P. | | Rendimientos Financieros de la cuenta | | |
| | | | | | | | | Programado A | Ejercido B | Asignado 1_ / C | | Ejercido D |
| | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | |
| | PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. PF/REP/096/11 | XALOZTOC, TLAXCALA | SAN COSME XALOZTOC | SECODUV I | 2,345.03 | 100% | M2. | 1,199,951.40 | 1,199,951.40 | | | 1,199,951.40 |
| | CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN MIGUEL CONTLA. PF/REP/095/11 | SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA | SAN MIGUEL CONTLA | SECODUV I | 647.98 | 100% | M2. | 970,135.37 | 970,135.37 | | | 970,135.37 |
| | CIUDAD DE LOS NIÑOS. PF/REP/115/11 | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | SANTA ANA CHIAUTEMPAN | SECODUV I | 1.00 | 100% | OBRA | 1,573,028.92 | 1,573,028.92 | | | 1,573,028.92 |
| | CENTRO DEPORTIVO LA PAZ. PF/REP/087/11 | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | SANTA ANA CHIAUTEMPAN | SECODUV I | 2,982.58 | 100% | M2. | 211,682.22 | 211,682.22 | | | 211,682.22 |
| | PARQUE SAN ANTONIO. PF/REP/114/11 | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | COLONIA EL ALTO | SECODUV I | 1,245.55 | 100% | M2. | 536,076.08 | 536,076.08 | | | 536,076.08 |
| | CENTRO DEPORTIVO EL HOYO. PF/REP/113/11 | TOTOLAC, TLAXCALA | SAN JUAN TOTOLAC | SECODUV I | 1,581.14 | 100% | M2. | 795,328.43 | 795,328.43 | | | 795,328.43 |
| | CENTRO DEPORTIVO U.H. IV SEÑORIO. PF/REP/086/11 | TLAXCALA, TLAXCALA | OCOTLAN | SECODUV I | 11,838.00 | 100% | M2. | 259,875.34 | 259,875.34 | | | 259,875.34 |
| | CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO DE LA JUVENTUD. PF/REP/091/11 | TLAXCALA, TLAXCALA | TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL | SECODUV I | 47,630.00 | 100% | M2. | 154,746.75 | 154,746.75 | | | 154,746.75 |
| | UNIDAD DEPORTIVA IXTULCO. PF/REP/203/11 | TLAXCALA, TLAXCALA | SANTA MARÍA IXTULCO | SECODUV I | 23,581.45 | 100% | M2. | 1,720,573.54 | 1,720,573.54 | | | 1,720,573.54 |
| | CENTRO RECREATIVO U.H. XICOHTÉNCATL. PF/REP/101/11 | TLAXCALA, TLAXCALA | TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL | SECODUV I | 931.80 | 100% | M2. | 237,664.58 | 237,664.58 | | | 237,664.58 |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS**

Hoja No. _____ de _____

**E. P.
SEDESOL**

| | | | |
|--------|----------------------------|-----|-----|
| Fecha: | 31 de marzo de 2014 | | |
| | día | mes | año |
| | 3 | 3 | 3 |

AXCALA

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | Avance Financiero (pesos) | | | | Total E=B+D | |
|-----------------|---|------------------------------------|----------------------|--|------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | Programada Total | Meta Avance en el periodo 2_ / | Unidad de Medida | Recursos depositados del E.P. | | Rendimientos Financieros de la cuenta | | |
| | | | | | | | | Programado A | Ejercido B | Asignado 1_ / C | | Ejercido D |
| | CENTRO RECREATIVO TEOTLALPAN. PF/REP/094/11 | LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA | TEOTLALPAN | SECODUVI | 928.73 | 100% | M2. | 636,291.80 | 636,291.80 | | | 636,291.80 |
| | ESPACIOS PUBLICOS | | | | | | | 8,295,354.43 | 8,295,354.43 | 0.00 | 0.00 | 8,295,354.43 |
| | DE ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | 8,295,354.43 | 8,295,354.43 | 0.00 | 0.00 | 8,295,354.43 |

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| AUTORIZA | |
| Nombre: | C.P. JORGE VALDES AGUILERA |
| Puesto /: | SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS |
| Firma: | |