

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

**ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017**

30 de septiembre de 2017

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
23	PROYECTO: 26/0Q.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL	284,509,111.59	21,816,138.94
3	PROYECTO: 27/0R.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE	88,010,058.94	0.00
10	PROYECTO: 28/0S.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	45,552,975.82	0.00
4	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2017 APARTADO URBANO (APAUUR).	3,866,818.00	2,008,199.71
2	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2017 APARTADO RURAL (APARURAL).	664,693.00	248,452.44
4	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017.	17,096,755.00	6,143,527.20
1	PROYECTO 153/49 "PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" (PRODERMAGICO) 2017.	5,066,000.00	2,520,960.18
1	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2017	10,172,527.32	0.00
1	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2017	25,133,458.46	0.00
49	FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017	480,072,398.13	32,737,278.47

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017**

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017												
PROYECTO: 26/0Q.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL												
6142.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS												
PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN E IMAGEN URBANA												
	MODERNIZACION DE LA IMAGEN URBANA DE CARRETERA HUAMANTLA- LA VENTA (TRAMO CALLE 6 ORIENTE A CALLE 9 PONIENTE) PD/SECODUVI021/17	IXTENCO, TLAXCALA	SAN JUAN IXTENCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	39,208,921.11	10,127,509.60			10,127,509.60
	MODERNIZACION DE LA IMAGEN URBANA CALLE BENITO JUAREZ (TRAMO CALLE CHIMAPOPOLCATL A NICOLAS BRAVO) PD/SECODUVI019/17	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	SAN LORENZO CUAPIAXTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	43,251,606.73	11,688,629.34			11,688,629.34
	MODERNIZACION DE LA IMAGEN URBANA DEL ACCESO Y PARQUE DEL CENTRO DE POBLACION PD/SECODUVI064/17	SAN LUIS TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	SAN LUIS TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	39,825,302.74	0.00			-
	MODERNIZACION DE LA IMAGEN URBANA DE CARRETERA HUAMANTLA-LA VENTA (TRAMO CALLE 13 NORTE A CALLE 5 PONIENTE) PD/SECODUVI063/17	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	0%	OBRA	45,200,000.00	0.00			-
PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES, GUARNICIONES Y BANQUETAS												
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ITURBIDE.	ZACATELCO, TLAXCALA.	SECCION TERCERA GUARDIA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,655,458.99	0.00			-
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES 20 DE NOVIEMBRE, HOMBRES ILUSTRES, LAZARO CARDENAS, FRANCISCO SARABIA Y FRANCISCO MUNGUIA.	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA.	FRANCISCO VILLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,500,000.00	0.00			-
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE GARDENIA.	TLAXCO, TLAXCALA.	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,500,000.00	0.00			-
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUTEMOC.	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA.	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,078,365.83	0.00			-
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS.	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,351,954.73	0.00			-
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES JUAREZ Y 12 DE OCTUBRE.	SAN JOSE TEACALCO, TLAXCALA.	SAN JOSE TEACALCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,493,383.02	0.00			-
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE CUATEPEC.	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA.	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	6,218,879.70	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017**

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO.	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA.	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	7,850,000.42	0.00			-
	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLES MORELOS E HIDALGO.	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA.	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,297,114.37	0.00			-
	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS.	CHUIATEMPAN, TLAXCALA	SAN BARTOLOME CUAHUIXMATLA C.	SECODUVI	1	0%	OBRA	8,195,651.16	0.00			-
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE	ATLANGATEPEC, TLAXCALA.	SAN PEDRO ECATEPEC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,496,653.53	0.00			-
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 12 DE OCTUBRE.	TLAXCALA, TLAXCALA.	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,108,859.39	0.00			-
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE A JUQUILA.	HUAMANTLA, TLAXCALA.	LOS PILARES.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,087,480.69	0.00			-
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE A JAVIER MINOR.	ESPAÑITA, TLAXCALA.	ESPAÑITA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,946,733.95	0.00			-
	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES, BANQUETAS, MURO DE CONTENCION, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PROLONGACION ZARAGOZA, ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y SAN JERONIMO.	SAN JERONIMO ZACUALPAN, TLAXCALA.	SAN JERONIMO ZACUALPAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,831,149.36	0.00			-
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE DOMINGO ARENAS.	SAN JERONIMO ZACUALPAN, TLAXCALA.	SAN JERONIMO ZACUALPAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,601,032.00	0.00			-
	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE DURAZNOS ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DURAZNOS Y PARALELA A CARRETERA Y GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE DURAZNOS (PRIMERA ETAPA)	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA.	SANTA MARIA ATLIHUETZIA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,717,385.00	0.00			-
	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL											
	REHABILITACION DE POLIDEPORTIVO.	NATIVITAS, TLAXCALA.	NATIVITAS.	SECODUVI	1	0%	OBRA	7,170,898.63				
	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD DEPORTIVA SAN PANLO DEL MONTE.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA.	SAN PABLO DEL MONTE.	SECODUVI	1	0%	OBRA	715,767.26				
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	48,206,512.98	0.00			-
	PROYECTO: 26/0Q.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL							284,509,111.59	21,816,138.94	0.00	0.00	21,816,138.94
	PROYECTO: 27/0R.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE							3 DE 6				

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
6142.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS												
PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS												
	CONSTRUCCION DEL PIV, UBICADO EN EL KM. 6+440 DE LA CARRETERA SAN MARTIN TEXMELUCAN - TLAXCALA- EL MOLINITO (CUOTA). RENDIMIENTOS PRESUPUESTALES. \$716,639.02 . PD/SECODUVI/069/17	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	SAN GABRIEL POPOCATLA			0%	OBRA	70,716,639.02	0.00			-
	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A UNIVERSIDAD POLITECNICA.RENDIMIENTOS PROSUPUESTALES. \$2,593,419.92	TEPEYANCO, TLAXCALA.	TEPEYANCO	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	2,593,419.92	0.00			-
	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "BLANCO". RENDIMIENTOS PRESUPUESTALES. \$2,178,328.55	TETLA DE SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	TETLA.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	7,200,000.00	0.00			-
	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE BARRANCA BRIONES.	SAN LORENZO AXOCOMANITLA Y SAN JUAN HUACTZINGO, TLAXCALA.	SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA Y SAN JUAN HUACTZINGO..	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	7,500,000.00	0.00			-
PROGRAMA DE SISTEMA DE ENLACE DE TRSPORTE (CARRETERAS)												
PROYECTO: 27/0R.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE								88,010,058.94	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO: 28/0S.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
6142.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS												
PROYECTOS DE REINGENIERÍA DE PTAR												
	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/062/17	PANOTLA, TLAXCALA	PANOTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	25,000,000.00	0.00			-
PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE												
	CAPTACION Y PROTECCION DE MANANTIALES	PANOTLA, TLAXCALA	SAN MATEO HUEXOYUCAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,200,000.00	0.00			-
	CAPTACION Y PROTECCION DE MANANTIAL "LA LAGUNA" PD/SECODUVI/067/17	YAUHQUEMECAN , TLAXCLA	SAN DIONISIO YAUHQUEMECAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,823,734.25	0.00			-
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PD/SECODUVI/065/17	TENANCINGO, TLAXCALA	CUARTA Y QUINTA SECCION	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,712,000.00	0.00			-
	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PD/SECODUVI/068/17	TERRENATE, TLAXCALA	LOS AMELES	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,332,594.30	0.00			-
	EQUIPAMIENTO PARA POZO DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, LINEA ADE MEDIA TENSION, BARDA PERIMETRAL, CASETA Y SISTEMA DE AIREACION PD/SECODUVI/066/17	TOTOLAC, TLAXCALA.	LOS REYES QUIAHUIXTLAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,000,000.00	0.00			-
	EQUIPAMIENTO PARA POZO DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, LINEA ADE MEDIA TENSION, BARDA PERIMETRAL, CASETA Y CERCADO	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARIA IXTULCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,680,000.00	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017**

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA AIREACION Y FILTRACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	TOTOLAC, TLAXCALA.	TOTOLAC	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,971,000.00	0.00			-
	PROTECCION DE COLECTOR RIO DE LOS NEGROS	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA.	U.H. SANTA CRUZ	SECODUVI	1	0%	OBRA	194,253.48	0.00			-
	PROTECCION DE COLECTOR BARRANCA BRIONES	TLAXCALA. TLAXCALA.	SANTA MARIA IXTULCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	639,393.79	0.00			-
	PROYECTO: 28/0S.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO							45,552,975.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2017 APARTADO URBANO (APAUUR).											
	AGUA POTABLE											
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE MEDIA TENSION, TANQUE, LINEA DE ALIMENTACION, CERCADO Y CASETA PF/APAUUR/026/17	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTISIMA	SECODUVI	VARIAS	6%	OBRA	900,000.00	487,949.99			487,949.99
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE MEDIA TENSION, TANQUE, LINEA DE ALIMENTACION, CERCADO Y CASETA PF/APAUUR/027/17	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	700,000.00	242,609.31			242,609.31
	ALCANTARILLADO											
	CONSTRUCCION DE COLECTORES Y EMISORES A PLANTA DE TRATAMIENTO "TEPETITLA" PF/APAUUR/030/17	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	SAN MATEO AYECAC Y GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	1,561,735.00	919,912.28			919,912.28
	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO QUILEHTLA-AYOMETLA PF/APAUUR/029/17	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA Y AYOMETITLA	SECODUVI	VARIAS	0%	DRENAJE	585,083.00	357,728.13			357,728.13
	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO											
	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR Y EMISION INTERMUNICIPAL TLALTELULCO-XILOXOTLA-TEOLOCHOLCO - TEPEYANCO, A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "ATLAMAXAC" PF/APAUUR/037/17	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO,TEOLOCHOLCO Y TEPEYANCO. TLAXCALA	VARIAS	SECODUVI	VARIAS	0%	PROYECTO EJECUTIVO	120,000.00	0.00			-
	ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2017 APARTADO URBANO (APAUUR).							3,866,818.00	2,008,199.71	0.00	0.00	2,008,199.71
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2017 APARTADO RURAL (APARURAL).											
	INFRAESTRUCTURA											
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, TANQUE, LINEAS DE CONDUCCION, LINEA DE MEDIA TENSION, CASETA Y CERCADO PF/APARURAL/028/17	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	MIGUEL LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	VARIAS	1%	OBRA	484,693.00	186,584.32			186,584.32
	SISTEMA DE POTABILIZACION PARA POZO DE AGUA POTABLE PF/APARURAL/031/17	HUAMANTLA, TLAXCALA	N.C.P. SAN JOSE TEACALCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	180,000.00	61,868.12			61,868.12
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2017 APARTADO RURAL (APARURAL).							664,693.00	248,452.44	0.00	0.00	248,452.44
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017.											
	APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)											

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017**

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PTAR/022/17	ALTZAYANCA, TLAXCALA	ATLTZAYANCA	SECODUVI	1	5%	OBRA	1,575,000.00	571,772.50			571,772.50
	AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PTAR/023/17	SANTA CRUZ QUILETLA	SANTA CRUZ QUILIETLA Y AYOMETITLA	SECODUVI	1	12%	OBRA	1,800,000.00	592,032.34			592,032.34
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TEPETITLA PF/PTAR/024/17	TEPETITLA DE LARDIZAVAL ,TLAXCALA.	SAN MATEO AYECAC Y GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	1	4%	OBRA	7,712,355.00	2,284,884.49			2,284,884.49
	REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PRIMERA ETAPA) PF/PTAR/025/17	TEPETITLA DE LARDIZAVAL ,TLAXCALA.	VILLA ALTA	SECODUVI	1	4%	OBRA	6,009,400.00	2,694,837.87			2,694,837.87
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017.								17,096,755.00	6,143,527.20	0.00	0.00	6,143,527.20
PROGRAMA C.N.A. 2015								21,628,266.00	8,400,179.35	0.00	0.00	8,400,179.35
PROYECTO 153/49 "PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" (PRODERMAGICO) 2017.												
	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE NANACAMILPA PF/PRODEMAGICO/001/17. CD/001/A/17	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	FRANCISCO I MADERO	SECODUVI	1	0.4	OBRA	5,066,000.00	2,520,960.18			2,520,960.18
PROYECTO 153/49 "PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" (PRODERMAGICO) 2017.								5,066,000.00	2,520,960.18	0.00	0.00	2,520,960.18
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2017												
	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECODUVI	1	0	OBRA	10,172,527.32	0			-
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2017								10,172,527.32	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2017												
	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	0	OBRA	25,133,458.46	0			-
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2017								25,133,458.46	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2017								480,072,398.13	32,737,278.47	0.00	0.00	32,737,278.47

AUTORIZA
Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
Puesto: SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
Firma:

473,883,100.00