

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA),(APARURAL) 2017.  
RESUMEN GLOBAL**

**30 de septiembre de 2017**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
3	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA),(APARURAL) 2017.	2,610,070.00	861,100.47
<b>3</b>	<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA),(APARURAL) 2017.</b>	<b>2,610,070.00</b>	<b>861,100.47</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA),(APARURAL) 2017.**

**APARTADO RURAL(APARURAL)**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2017</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA),(APARURAL) 2017.</b>												
<b>INFRAESTRUCTURA</b>												
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, TANQUE, LINEAS DE CONDUCCION, LINEA DE MEDIA TENSION, CASETA Y CERCADO <b>PF/APARURAL/028/17</b>	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	MIGUEL LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	VARIAS	<b>63%</b>	OBRA	1,454,079.00	559,752.92			559,752.92
	SISTEMA DE POTABILIZACION PARA POZO DE AGUA POTABLE <b>PF/APARURAL/031/17</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	N.C.P. SAN JOSE TEACALCO	SECODUVI	1	<b>51%</b>	OBRA	840,000.00	288,717.86			288,717.86
	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA <b>PF/APARURAL/034/17</b>	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>38%</b>	CAPACITACION	43,481.00	12,629.69			12,629.69
	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	CAPACITACION	60,000.00	0.00			-
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	ESTUDIO	60,000.00	0.00			-
	SUPERVISION TECNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	SUPERVISION	50,000.00	0.00			-
	1 AL MILLAR (ASF)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	DERECHO	2,510.00	0.00			-
	SUPERVISION A NORMATIVIDAD	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	SUPERVISION	100,000.00	0.00			-
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA),(APARURAL) 2017.</b>								<b>2,610,070.00</b>	<b>861,100.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861,100.47</b>

AUTORIZA

Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS

Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Firma: