

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) (APAUR)2017.
APARTADO URBANO(APAUR)**

Fecha:	30 de septiembre de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2. /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1. / C	Ejercido D	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) (APAUR)2017.												
AGUA POTABLE												
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE MEDIA TENSION, TANQUE, LINEA DE ALIMENTACION, CERCADO Y CASETA PF/APAUR/026/17	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTISIMA	SECODUVI	VARIAS	45%	OBRA	2,700,000.00	1,463,849.94			1,463,849.94
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE MEDIA TENSION, TANQUE, LINEA DE ALIMENTACION, CERCADO Y CASETA PF/APAUR/027/17	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO	SECODUVI	VARIAS	21%	OBRA	2,100,000.00	727,827.92			727,827.92
ALCANTARILLADO												
	CONSTRUCCION DE COLECTORES Y EMISORES A PLANTA DE TRATAMIENTO "TEPETITLA" PF/APAUR/030/17	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	SAN MATEO AYECAC Y GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	VARIAS	45%	OBRA	4,685,206.00	2,759,736.79			2,759,736.79
	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO QUILEHTLA-AYOMETLA7 PF/APAUR/029/17	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA Y AYOMETITLA	SECODUVI	VARIAS	81%	DRENAJE	1,755,248.00	1,073,184.34			1,073,184.34
ESTUDIOS Y PROYECTOS												
	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR Y EMISION INTERMUNICIPAL TLALTELULCO-XILOXOTLA-TEOLOCHOLCO - TEPEYANCO, A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "ATLAMAXAC" PF/APAUR/037/17	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO,TEOLOCHOLCO Y TEPEYANCO. TLAXCALA	VARIAS	SECODUVI	VARIAS	14%	OBRA	240,000.00	0.00			-
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIAS	VARIAS	SECODUVI	VARIAS	0%	CONTRALORIA	37,500.00	0.00			-
	1 AL MILLAR(ASF)	VARIAS	VARIAS	SECODUVI	VARIAS	0%	DERECHOS	11,530.00	0.00			-
	SUPERVISION NORMATIVA	VARIAS	VARIAS	SECODUVI	VARIAS	0%	SUPERVISION	121,317.00	0.00			-
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) (APAUR)2017.								11,650,801.00	6,024,598.99	0.00	0.00	6,024,598.99

AUTORIZA
Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
Puesto / SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
Firma: