

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA),(APARURAL) 2017.  
RESUMEN GLOBAL**

**31 de diciembre de 2017**

| No. DE OBRAS | DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA                                | INVERSIÓN           |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
|              |   | AUTORIZADA          | PAGADA              |
| 4            | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA),(APARURAL) 2017.        | 2,510,070.00        | 2,092,292.35        |
|              |   |                     |                     |
|              |   |                     |                     |
|              |   |                     |                     |
|              |   |                     |                     |
|              |   |                     |                     |
|              |   |                     |                     |
|              |   |                     |                     |
|              |   |                     |                     |
| <b>4</b>     | <b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA),(APARURAL) 2017.</b> | <b>2,510,070.00</b> | <b>2,092,292.35</b> |
|              |   |                     |                     |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA),(APARURAL) 2017.**

**APARTADO RURAL(APARURAL)**

|        |                                |     |     |
|--------|--------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de diciembre de 2017</b> |     |     |
|        | día                            | mes | año |

Entidad Federativa: TLAXCALA

| N° del Proyecto   | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio                    | Ubicación: Localidad     | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                          |                  | Avance Financiero (pesos) |                     |                          |             | Total E=B+D         |
|---|--|---|--------------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
|   |  |   |                          |  | Meta             |                          | Unidad de Medida | Recursos depositados      |                     | Rendimientos Financieros |             |                     |
|   |  |   |                          |  | Programada Total | Avance en el periodo 2_/ |                  | Programado A              | Ejercido B          | Asignado 1_/C            | Ejercido D  |                     |
| <b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA),(APARURAL) 2017.</b> |  |   |                          |  |                  |                          |                  |                           |                     |                          |             |                     |
| <b>INFRAESTRUCTURA</b>  |  |   |                          |  |                  |                          |                  |                           |                     |                          |             |                     |
|   | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, TANQUE, LINEAS DE CONDUCCION, LINEA DE MEDIA TENSION, CASETA Y CERCADO<br><b>PF/APARURAL/028/17 Y CM. /028/A/17.- /028/B/17.</b> | NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA | MIGUEL LIRA Y ORTEGA     | SECODUVI                                   | VARIAS           | <b>100%</b>              | OBRA             | 1,454,079.00              | 1,148,969.10        |                          |             | 1,148,969.10        |
|   | SISTEMA DE POTABILIZACION PARA POZO DE AGUA POTABLE<br><b>PF/APARUAL/031/17 Y CM. /031/A/17, /031/B/17.</b>  | HUAMANTLA, TLAXCALA                     | N.C.P. SAN JOSE TEACALCO | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>              | OBRA             | 840,000.00                | 840,000.00          |                          |             | 840,000.00          |
|   | ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA<br><b>PF/APARURAL/034/17</b>   | VARIOS                                  | VARIAS                   | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>              | CAPACITACION     | 43,481.00                 | 36,141.42           |                          |             | 36,141.42           |
|   | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES<br><b>PD/APARURAL/035/17.</b>  | VARIOS                                  | VARIAS                   | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>              | CAPACITACION     | 60,000.00                 | 58,950.00           |                          |             | 58,950.00           |
|   | MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES  | VARIOS                                  | VARIAS                   | SECODUVI                                   | 1                | <b>0%</b>                | ESTUDIO          | 60,000.00                 | 924.00              |                          |             | 924.00              |
|   | SUPERVISION TECNICA  | VARIOS                                  | VARIAS                   | SECODUVI                                   | 1                | <b>0%</b>                | SUPERVISION      | 50,000.00                 | 4,797.83            |                          |             | 4,797.83            |
|   | 1 AL MILLAR (ASF)  | VARIOS                                  | VARIAS                   | SECODUVI                                   | 1                | <b>0%</b>                | DERECHO          | 2,510.00                  | 2,510.00            |                          |             | 2,510.00            |
|   |  |   |                          |  |                  |                          |                  |                           |                     |                          |             |                     |
|   | <b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA),(APARURAL) 2017.</b>  |   |                          |  |                  |                          |                  | <b>2,510,070.00</b>       | <b>2,092,292.35</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b> | <b>2,092,292.35</b> |
|   |  |   |                          |  |                  |                          |                  |                           |                     |                          |             |                     |

AUTORIZA  
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
 Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 Firma: