

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) (APAUR)2017. APARTADO URBANO(APAUR)

Fecha:	31 de diciembre de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Fisico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros Asignado 1 / C		Ejercido D
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B			
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) (APAUR)2017.												
AGUA POTABLE												
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE MEDIA TENSION, TANQUE, LINEA DE ALIMENTACION, CERCADO Y CASETA PF/APAUR/026/17	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTISIMA	SECODUVI	VARIAS	97%	OBRA	2,700,000.00	1,768,631.71		1,768,631.71	
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE MEDIA TENSION, TANQUE, LINEA DE ALIMENTACION, CERCADO Y CASETA PF/APAUR/027/17 Y CM. /027/A/17.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO	SECODUVI	VARIAS	100%	OBRA	2,100,000.00	1,462,330.06		1,462,330.06	
	ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE COLECTORES Y EMISORES A PLANTA DE TRATAMIENTO "TEPETITLA" PF/APAUR/030/17. Y CM. /030/A/17.	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	SAN MATEO AYECAC Y GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	VARIAS	98%	OBRA	4,685,206.00	3,831,623.54		3,831,623.54	
	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO QUILEHTLA-AYOMETLA7 PF/APAUR/029/17 Y CM /029/A/17. - /029/B/17.	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA Y AYOMETITLA	SECODUVI	VARIAS	100%	DRENAJE	1,755,248.00	1,755,248.00		1,755,248.00	
ESTUDIOS Y PROYECTOS												
	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR Y EMISION INTERMUNICIPAL TLALTELULCO-XILOXOTLA-TEOLOCHOLCO - TEPEYANCO, A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "ATLAMAXAC" PF/APAUR/037/17 Y CM. /037/A/17.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO,TEOLOCHOLCO Y TEPEYANCO. TLAXCALA	VARIAS	SECODUVI	VARIAS	100%	OBRA	240,000.00	202,830.39		202,830.39	
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIAS	VARIAS	SECODUVI	VARIAS	0%	CONTRALORIA	37,500.00	0.00		-	
	1 AL MILLAR(ASF)	VARIAS	VARIAS	SECODUVI	VARIAS	0%	DERECHOS	11,531.00	11,531.00		11,531.00	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) (APAUR)2017.								11,529,485.00	9,032,194.70	0.00	0.00	9,032,194.70

AUTORIZA

Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS

Puesto / SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Firma: