

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

**ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017**

30 de junio de 2017

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
6	PROYECTO: 26/0Q.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL	285,893,632.91	0.00
2	PROYECTO: 27/0R.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE	75,021,671.45	0.00
9	PROYECTO: 28/0S.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	46,629,328.55	0.00
4	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2017 APARTADO URBANO (APAU).	3,866,818.00	0.00
2	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2017 APARTADO RURAL (APARURAL).	664,693.00	0.00
4	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017.	17,096,755.00	0.00
1	PROYECTO 153/49 "PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" (PRODERMAGICO) 2017.	5,066,000.00	1,297,829.77
1	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2017	10,172,527.32	0.00
1	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2017	29,471,673.77	0.00
30	FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017	473,883,100.00	1,297,829.77

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017**

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017												
PROYECTO: 26/OQ.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL												
6142.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS												
PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN E IMAGEN URBANA												
	MODERNIZACION DE LA IMAGEN URBANA DE CARRETERA HUAMANTLA- LA VENTA (TRAMO CALLE 6 ORIENTE A CALLE 9 PONIENTE)	IXTENCO, TLAXCALA	SAN JUAN IXTENCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	39,208,921.11	0.00			-
	MODERNIZACION DE LA IMAGEN URBANA CALLE BENITO JUAREZ (TRAMO CALLE CHIMAPOPOLCATL NICOLAS BRAVO) PD/SECODUVI/019/17	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	SAN LORENZO CUAPIAXTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	43,251,606.73	0.00			-
	MODERNIZACION DE LA IMAGEN URBANA DEL ACCESO Y PARQUE DEL CENTRO DE POBLACION	SAN LUIS TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	SAN LUIS TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	39,825,302.74	0.00			-
	MODERNIZACION DE LA IMAGEN URBANA DE CARRETERA HUAMANTLA-LA VENTA (TRAMO CALLE 13 NORTE A CALLE 5 PONIENTE)	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	0%	OBRA	45,200,000.00	0.00			-
PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES, GUARNICIONES Y BANQUETAS												
	PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES, GUARNICIONES Y BANQUETAS	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	60,000,000.00	0.00			-
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL												
	CONSTRUCCION DE CIUDAD DEL CONOCIMIENTO (PRIMERA ETAPA)	TLAXCALA, TLAX	TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	OBRA	58,407,802.33	0.00			-
PROYECTO: 26/OQ.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL								285,893,632.91	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO: 27/OR.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE												
6142.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS												
PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS												
	CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD DE CONEXIÓN DE LA AUTOPISTA PUEBLA- TLAXCALA - E.C. ZACATELCO- GUARDIA	ZACATELCO, TLAXCALA.	GUARDIA Y ZACATELCO.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	60,000,000.00	0.00			-
	PAVIMENTACION DEL ACCESO SECUNDARIO AL SANTUARIO DE LA LUCIERNAGAS	NANACAMILPA D EMARIANO ARISTA, TLAXCALA.	NANACAMIALPA	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	14,083,190.87	0.00			-
PROGRAMA DE SISTEMA DE ENLACE DE TRSPORTE (CARRETERAS)												

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017**

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PIV, UBICADO EN EL KM. 6+440 DE LA CARRETERA SAN MARTIN TEXMELUCAN - TLAXCALA - EL MOLINITO (CUOTA)	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN GABRIEL POPOCATLA.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	938,480.58	0.00			-
PROYECTO: 27/0R.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE								75,021,671.45	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO: 28/0S.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
6142.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS												
PROYECTOS DE REINGENIERÍA DE PTAR												
	PRIMERA ETAPA DE LA REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)	PANOTLA, TLAXCALA	PANOTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	25,000,000.00	0.00			-
PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE												
	CAPTACION Y PROTECCION DE MANANTIALES	PANOTLA, TLAXCALA	SANTA CATARINA APATLAHCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,910,000.00	0.00			-
	CAPTACION Y PROTECCION DE MANANTIALES	PANOTLA, TLAXCALA	SAN MATEO HUEXOYUCAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,200,000.00	0.00			-
	CAPTACION Y PROTECCION DE MANANTIAL "LA LAGUNA"	YAUHQUEMECAN, TLAXCLA	SAN DIONISIO YAUHQUEMECAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,823,734.25	0.00			-
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TENANCINGO, TLAXCALA	CUARTA Y QUINTA SECCION	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,712,000.00	0.00			-
	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TERRENATE, TLAXCALA	LOS AMELES	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,332,594.30	0.00			-
	EQUIPAMIENTO PARA POZO DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, LINEA DE MEDIA TENSION, BARDA PERIMETRAL, CASETA Y SISTEMA DE AIREACION	TOTOLAC, TLAXCALA.	LOS REYES QUIAHUIXTLAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,000,000.00	0.00			-
	EQUIPAMIENTO PARA POZO DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, LINEA DE MEDIA TENSION, BARDA PERIMETRAL, CASETA Y CERCADO	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARIA IXTULCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,680,000.00	0.00			-
	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA AIREACION Y FILTERACINO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	TOTOLAC, TLAXCALA.	TOTOLAC	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,971,000.00	0.00			-
PROYECTO: 28/0S.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO								46,629,328.55	0.00	0.00	0.00	0.00
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2017 APARTADO URBANO (APAU).												

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017**

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Asignado		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	1_ / C	Ejercido D	
	AGUA POTABLE											
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE MEDIA TENSION, TANQUE, LINEA DE ALIMENTACION, CERCADO Y CASETA	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTISIMA	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	900,000.00	0.00			-
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE MEDIA TENSION, TANQUE, LINEA DE ALIMENTACION, CERCADO Y CASETA	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	700,000.00	0.00			-
	ALCANTARILLADO											
	CONSTRUCCION DE COLECTORES Y EMISORES A PLANTA DE TRATAMIENTO "TEPETITLA"	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	SAN MATEO AYECAC Y GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	1,561,735.00	0.00			-
	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO QUILEHTLA-AYOMETLA	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA Y AYOMETITLA	SECODUVI	VARIAS	0%	DRENAJE	585,083.00	0.00			-
	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO											
	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR Y EMISION INTERMUNICIPAL	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA	VARIAS	SECODUVI	VARIAS	0%	PROYECTO EJECUTIVO	120,000.00	0.00			-
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2017 APARTADO URBANO (APAUUR).							3,866,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2017 APARTADO RURAL (APARURAL).											
	INFRAESTRUCTURA											
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, TANQUE, LINEAS DE CONDUCCION, LINEA DE MEDIA TENSION, CASETA Y CERCADO	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	MIGUEL LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	VARIAS	0	OBRA	484,693.00	0			-
	SISTEMA DE POTABILIZACION PARA POZO DE AGUA POTABLE	HUAMANTLA, TLAXCALA	N.C.P. SAN JOSE TEACALCO	SECODUVI	1	0	OBRA	180,000.00	0			-
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2017 APARTADO RURAL (APARURAL).							664,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017.											
	APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)											
	AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	ATLTZAYANCA	SECODUVI	1	0	OBRA	1,575,000.00	0			-
	AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SANTA CRUZ QUILETLA	SANTA CRUZ QUILIETLA Y AYOMETITLA	SECODUVI	1	0	OBRA	1,800,000.00	0			-
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TEPETITLA	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA.	SAN MATEO AYECAC Y GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	1	0	OBRA	7,712,355.00	0			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017**

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta			Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /						
	REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PRIMERA ETAPA)	TEPETITLA DE LARDIZAVAL ,TLAXCALA.	VILLA ALTA	SECODUVI	1	0	OBRA	6,009,400.00	0			-
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017.								17,096,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA C.N.A. 2015								21,628,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO 153/49 "PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" (PRODERMAGICO) 2017.												
	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE NANACAMILPA PF/PRODEMAGICO/00 1/17. CD/001/A/17	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	FRANCISCO I MADERO	SECODUVI	1	0.4	OBRA	5,066,000.00	1297829.77			1,297,829.77
PROYECTO 153/49 "PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" (PRODERMAGICO) 2017.								5,066,000.00	1,297,829.77	0.00	0.00	1,297,829.77
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2017												
	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECODUVI	1	0	OBRA	10,172,527.32	0			-
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2017								10,172,527.32	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2017												
	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	0	OBRA	29,471,673.77	0			-
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2017								29,471,673.77	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2017								473,883,100.00	1,297,829.77	0.00	0.00	1,297,829.77

AUTORIZA
Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: