



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) (APAU)2017.  
APARTADO URBANO(APAU)**

Fecha:	<b>30 de junio de 2017</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) (APAU)2017.</b>												
<b>AGUA POTABLE</b>												
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE MEDIA TENSION, TANQUE, LINEA DE ALIMENTACION, CERCADO Y CASETA	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTISIMA	SECODUVI	VARIAS	<b>0%</b>	OBRA	2,700,000.00	0.00			-
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE MEDIA TENSION, TANQUE, LINEA DE ALIMENTACION, CERCADO Y CASETA	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO	SECODUVI	VARIAS	<b>0%</b>	OBRA	2,100,000.00	0.00			-
<b>ALCANTARILLADO</b>												
	CONSTRUCCION DE COLECTORES Y EMISORES A PLANTA DE TRATAMIENTO "TEPETITLA"	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	SAN MATEO AYECAC Y GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	VARIAS	<b>0%</b>	OBRA	4,685,206.00	0.00			-
	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO QUILEHTLA-AYOMETLA	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA Y AYOMETITLA	SECODUVI	VARIAS	<b>0%</b>	DRENAJE	1,755,248.00	0.00			-
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>												
	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR Y EMISION INTERMUNICIPAL TLALTELULCO-XILOXOTLA-TEOLOCHOLCO - TEPEYANCO, A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "ATLAMAXAC"	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO,TEOLOCHOLCO Y TEPEYANCO. TLAXCALA	VARIAS	SECODUVI	VARIAS	<b>0%</b>	OBRA	240,000.00	0.00			-
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIAS	VARIAS	SECODUVI	VARIAS	<b>0%</b>	CONTRALORIA	37,500.00	0.00			-
	1 AL MILLAR(ASF)	VARIAS	VARIAS	SECODUVI	VARIAS	<b>0%</b>	DERECHOS	11,529.00	0.00			-
	SUPERVISION NORMATIVA	VARIAS	VARIAS	SECODUVI	VARIAS	<b>0%</b>	SUPERVISION	121,317.00	0.00			-
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) (APAU)2017.</b>								<b>11,650,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

AUTORIZA  
Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
Puesto / SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS  
Firma: