



**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)(PTAR)2017. APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2017.**

**APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)**

Entidad Federativa: TLAXCALA								Fecha: <b>31 de marzo de 2018</b>		año
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	
<b>AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2017.(PTAR)</b>										
<b>INFRAESTRUCTURA</b>										
	AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PTAR/022/17 Y CM /022/A/17	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	ATLTZAYANCA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00
	AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PTAR/023/17 Y CM/023/A/17. - /023/B/17.	SANTA CRUZ QUILETLA	SANTA CRUZ QUILETLA Y AYOMETITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TEPETITLA PF/PTAR/024/17 Y CM /024/A/17.	TEPETITLA DE LARDIZAVAL ,TLAXCALA.	SAN MATEO AYECAC Y GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,215,000.00	5,215,000.00	5,215,000.00
	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PRIME RA ETAPA) PF/PTAR/025/17 Y CM. /025/A/17- /025/B/17.	TEPETITLA DE LARDIZAVAL ,TLAXCALA.	VILLA ALTA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,990,600.00	3,990,600.00	3,990,600.00
	1 AL MILLAR (ASF)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	DERECHO	15,985.00	15,985.00	15,985.00
<b>AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2017.(PTAR)</b>								<b>15,971,585.00</b>	<b>15,971,585.00</b>	<b>15,971,585.00</b>

AUTORIZA  
 Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS  
 Firma: