

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017**

		<b>30 de septiembre de 2018</b>	
<b>No. DE OBRAS</b>	<b>DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA</b>	<b>INVERSIÓN</b>	
		<b>AUTORIZADA</b>	<b>PAGADA</b>
<b>3</b>	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017	110,473,390.39	93,293,428.07
<b>3</b>	<b>PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017</b>	<b>110,473,390.39</b>	<b>93,293,428.07</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017  
P.D.R.**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2018</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/C	Ejercido D	
<b>PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017</b>												
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA BENITO JUAREZ -IGNACIO ZARAGOZA- SAN DIEGO RECOBA, EN LOS MUNICIPIOS DE BENITO JUAREZ Y HUEYOTLIPAN (KM. 0+ 000 AL KM. 17+830) Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE SAN FRANCISCO UBICADO AN EL KM. 1+930. <b>PF/PDR/002/18, C.M. /002/A/18. Y /002/B/18.</b> INCLUYE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2018 (\$2,608,492.00)	HUEYOTLIPAN Y BENITO JÚAREZ, TLAXCALA.	LA CRUZ TECHALOTE (COLONIA), IGNACIO ZARAGOZA Y SAN DIEGO RECOBA.	SECODU VI	1	<b>99%</b>	OBRA	70,948,392.00	55,850,584.99			55,850,584.99
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ATLANGATEPEC-ZUMPANGO, EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC. <b>PF/PDR/047/17 Y CM. /047/A/17. - /047/B/047. - /047/C/17. - /047/D/17. /047/E/17. -047/F/17.</b>	ATLANGATEPEC , TLAXCALA	ATLANGATEPEC Y ZUMPANGO	SECODU VI	1	<b>100%</b>	OBRA	19,744,898.39	19,744,898.39			19,744,898.39
	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. <b>PF/PDR/080/17. Y CM. /080/A/17. - /080/B/17.- /080/C/17.</b>	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	IGNACIO ALLENDE	SECODU VI	1	<b>77%</b>	OBRA	18,593,200.00	17,697,944.69			17,697,944.69

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017  
P.D.R.**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2018</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/C	Ejercido D	
	1 AL MILLAR (ASF). (EN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EN SU CAPITULO VI NUMERAL 21 DICEQUE LA SHCP TRANSFERIRA A LA ASF LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL ASIGNADO AL ANEXO 20.3 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, A LA A.S.F. PARA SU FISCALIZACIÓN. )	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	107,900.00	0.00			-
	1 % DEL TOTAL, GASTO DE ADMINISTRACION.(SHCP)(EN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EN SU CAPITULO VI NUMERAL 22 DICE QUE LA SHCP PODRA DESTINAR HASTA EL 1 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL ASIGNADO AL FONDO PARA SU ADMINISTRACIÓN.)	VARIOS	VARIAS	SHCP	1	<b>0%</b>	PAGO	1,079,000.00	0.00			-
<b>PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017</b>								<b>110,473,390.39</b>	<b>93,293,428.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,293,428.07</b>
<b>PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017</b>								<b>110,473,390.39</b>	<b>93,293,428.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,293,428.07</b>

AUTORIZA  
 Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 Firma: