

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMAS REGIONALES 2017

Fecha:	30 de septiembre de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programa da Total	Meta Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
								Programado A	Ejercido B			
PROGRAMAS REGIONALES 2017												
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS- NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, DEL KM. 14+000 AL KM. 19+500 . PF/PR/106/17. Y CM. /106/A/17.- /106/B/17.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS Y NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	ESPIRITU SANTO, SAN ANTONIO ATOTONILCO, VICENTE GUERRERO Y NANACAMILPA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	20,979,000.00	20,979,000.00			20,979,000.00
	REHABILITACION DE LA CARRETERA XALOZTOC - TOLUCA DE GUADALUPE - TERRENATE, EN LOS MUNICIPIOS DE XALOZTOC Y TERRENATE, (KM. 0+000 AL KM. 19+970.) PF/PR/001/18 y C.M. /001/A/18. /001/B/18. INCLUYE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2018 (\$3,100,604.49)	XALOZTOC Y TERRENATE, TLAXCALA.	XALOZTOC, COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, SAN PEDRO TLACOTEPEC, COLONIA VELAZCO, TOLUCA DE GUADALUPE Y TERRENATE.	SECODUVI	1	80%	OBRA	84,413,909.79	52,420,595.53			52,420,595.53
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	(ASF)	1	0%	PAGO	102,394.70	102,394.70			102,394.70
PROGRAMAS REGIONALES 2017								105,495,304.49	73,501,990.23	0.00	0.00	73,501,990.23

AUTORIZA
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: