

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)(PTAR)2017. APARTADO DE PLANTAS DE
RESUMEN GLOBAL PTAR**

30 de junio de 2018

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
5	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)(PTAR)2017. APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2017.	15,971,585.00	15,971,585.00
5	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)(PTAR)2017. APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2017.	15,971,585.00	15,971,585.00

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)(PTAR)2017. APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2017.

APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

Entidad Federativa: TLAXCALA								Fecha: 30 de junio de 2018		año
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	
AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2017.(PTAR)										
INFRAESTRUCTURA										
	AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PTAR/022/17 Y CM /022/A/17	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	ATLTZAYANCA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00
	AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PTAR/023/17 Y CM/023/A/17. - /023/B/17.	SANTA CRUZ QUILETLA	SANTA CRUZ QUILETLA Y AYOMETITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TEPETITLA PF/PTAR/024/17 Y CM /024/A/17. - /024/B/17.	TEPETITLA DE LARDIZAVAL ,TLAXCALA.	SAN MATEO AYEACAC Y GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,215,000.00	5,215,000.00	5,215,000.00
	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PRIME RA ETAPA) PF/PTAR/025/17 Y CM. /025/A/17- /025/B/17.	TEPETITLA DE LARDIZAVAL ,TLAXCALA.	VILLA ALTA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,990,600.00	3,990,600.00	3,990,600.00
	1 AL MILLAR (ASF)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	DERECHO	15,985.00	15,985.00	15,985.00
AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2017.(PTAR)								15,971,585.00	15,971,585.00	15,971,585.00

AUTORIZA
 Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma: