

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) (APAU)2017.
APARTADO URBANO(APAU)**

Fecha:	30 de junio de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Fisico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros Asignado 1 / C		Ejercido D
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B			
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) (APAU)2017.												
AGUA POTABLE												
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE MEDIA TENSION, TANQUE, LINEA DE ALIMENTACION, CERCADO Y CASETA PF/APAU/026/17- CM/ 026/A/17. - /026/B/17.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTISIMA	SECODUVI	VARIAS	100%	OBRA	2,700,000.00	2,700,000.00			2,700,000.00
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE MEDIA TENSION, TANQUE, LINEA DE ALIMENTACION, CERCADO Y CASETA PF/APAU/027/17 Y CM. /027/A/17.-/027/B/17.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO	SECODUVI	VARIAS	100%	OBRA	2,100,000.00	2,100,000.00			2,100,000.00
ALCANTARILLADO												
	CONSTRUCCION DE COLECTORES Y EMISORES A PLANTA DE TRATAMIENTO "TEPETITLA" PF/APAU/030/17. Y CM. /030/A/17. - /030/B/17.	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	SAN MATEO AYECAC Y GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	VARIAS	100%	OBRA	4,685,206.00	4,685,206.00			4,685,206.00
	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO QUILEHTLA-AYOMETLA7 PF/APAU/029/17 Y CM /029/A/17. - /029/B/17.	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA Y AYOMETITLA	SECODUVI	VARIAS	100%	DRENAJE	1,755,248.00	1,755,248.00			1,755,248.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS												
	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR Y EMISION INTERMUNICIPAL TLALTELULCO-XILOXOTLA-TEOLOCHOLCO - TEPEYANCO, A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "ATLAMAXAC" PF/APAU/037/17 Y CM. /037/A/17.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO,TEOLOCHOLCO Y TEPEYANCO. TLAXCALA	VARIAS	SECODUVI	VARIAS	100%	OBRA	217,516.58	217,516.58			217,516.58
	1 AL MILLAR(ASF)	VARIAS	VARIAS	SECODUVI	VARIAS	0%	DERECHOS	11,531.00	11,531.00			11,531.00
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) (APAU)2017.								11,469,501.58	11,469,501.58	0.00	0.00	11,469,501.58

AUTORIZA
Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
Puesto / SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
Firma: