

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMAS REGIONALES 2017**

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de junio de 2018

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		ASIGNADA	PAGADA
2	PROGRAMAS REGIONALES 2017	102,394,700.00	48,110,755.76
2	PROGRAMAS REGIONALES 2017	102,394,700.00	48,110,755.76

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMAS REGIONALES 2017**

Fecha:	30 de junio de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
								Programado A	Ejercido B			
PROGRAMAS REGIONALES 2017												
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, DEL KM. 14+000 AL KM. 19+500 . PF/PR/106/17. Y CM. /106/A/17.- /106/B/17.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS Y NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	ESPIRITU SANTO, SAN ANTONIO ATOTONILCO, VICENTE GUERRERO Y NANACAMILPA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	20,979,000.00	20,979,000.00			20,979,000.00
	REHABILITACION DE LA CARRETERA XALOZTOC - TOLUCA DE GUADALUPE - TERRENATE, EN LOS MUNICIPIOS DE XALOZTOC Y TERRENATE, (KM. 0+000 AL KM. 19+970.) PF/PR/001/18	XALOZTOC Y TERRENATE, TLAXCALA.	XALOZTOC, COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, SAN PEDRO TLACOTEPEC, COLONIA VELAZCO, TOLUCA DE GUADALUPE Y TERRENATE.	SECODUVI	1	40%	OBRA	81,313,305.30	27,029,361.06			27,029,361.06
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	(ASF)	1	0%	OBRA	102,394.70	102,394.70			102,394.70
PROGRAMAS REGIONALES 2017								102,394,700.00	48,110,755.76	0.00	0.00	48,110,755.76

AUTORIZA
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma: