

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2019.  
RESUMEN GLOBAL**

**30 de septiembre de 2019**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
2	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2019.	765,770.00	412,815.58
<b>2</b>	<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2019.</b>	<b>765,770.00</b>	<b>412,815.58</b>

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2019.

Fecha:	30 de septiembre de 2019		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2019.</b>												
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>												
6100	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES <b>PF/APARURAL/005/19.</b>	TETLATLAHUCA, TLAXCALA.	SAN ANDRÉS CUAMILPA	SECODUVI	1	100%	OBRA	360,000.00	193,947.74			193,947.74
6100	DETERMINAR LA FACTIBILIDAD SOCIAL Y TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA Y TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO PRIMARIO Y ECOTECNIA EN LOCALIDADES RURALES DE ALTA MARGINACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. <b>PF/APARURAL/006/19.</b>	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	300,000.00	218,867.84			218,867.84
	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES	VARIAS	VARIAS	ASF	1	0%	DERECHOS	51,927.00				-
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	VARIAS	VARIAS	SUPERVISION	1	0%	DERECHOS	30,000.00				-
	1 AL MILLAR(ASF)	VARIAS	VARIAS	ASF	1	0%	DERECHOS	743.00				-
	SUPERVISION NORMATIVA	VARIAS	VARIAS	SUPERVISION	1	0%	DERECHOS	23,100.00				-
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2019.</b>								<b>765,770.00</b>	<b>412,815.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>412,815.58</b>

AUTORIZA  
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
 Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 Firma:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2019.	2	765,770.00	412,815.58