

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUUR)2019.
RESUMEN GLOBAL**

31 de diciembre de 2019

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
3	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUUR)2019.	14,848,141.00	12,438,206.62
3	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUUR)2019.	14,848,141.00	12,438,206.62

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU)2019.

Fecha:	31 de diciembre de 2019		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/C	Ejercido D	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU)2019.												
AGUA POTABLE												
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCIÓN, LINEA DE MEDIA TENSIÓN, LINEA DE ALIMENTACIÓN, CASETA DOBLE Y EQUIPO DE CLORACIÓN. PF/APAU/008/19.	YAHUQUEMEHCAN, TLAX.	SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,880,000.00	2,872,043.12			2,872,043.12
ALCANTARILLADO												
	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y EMISOR INTERMUNICIPAL TLALTELULCO - XILOXOTLA - TEOLOCHOLCO - TEPEYANCO, A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "ATLAMAXAC" (SEGUNDA ETAPA) PF/APAU/007/19.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, TEOLOCHOLCO Y TEPEYANCO, TLAXCALA.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, AXCOTLA DEL MONTE, CUAXINCA, TEOLOCHOLCO Y SAN COSME ATLAMAXAC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	10,610,587.00	8,393,672.06			8,393,672.06
ESTUDIOS Y PROYECTOS												
	PROYECTOS EJECUTIVOS DE COLECTORES, EMISORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA CAPTAR LAS DESCARGAS AL RIO ZAHUAPAN Y TRATAR LAS AGUAS RESIDUALES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PTAR APIZACO "B" Y LA "CASA DE ATLIHUETZIA" PF/APAU/010/19.	YAHUQUEMEHCAN, TLAXCALA.	SANTA MARIA ATLIHUETZIAN, EL ROSARIO OCOTOXCO, HUALCALTZINCO Y BARRIO DE ATENCINGO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,160,538.00	1,142,961.36			1,142,961.36
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIAS	VARIAS	CONTRALORIA	1	0%	CONTRALORIA	30,000.00	14,834.08			
	1 AL MILLAR(ASF)	VARIAS	VARIAS	ASF	1	0%	DERECHOS	14,696.00	14,696.00			14,696.00
	SUPERVISION NORMATIVA	VARIAS	VARIAS	SUPERVISION	1	0%	DERECHOS	152,320.00	-			-
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU)2019.								14,848,141.00	12,438,206.62	0.00	0.00	12,423,372.54

AUTORIZA

Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS

Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Firma: