

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL 2019.
RESUMEN GLOBAL**

30 de junio de 2019

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL 2019.	5,743,600.25	2,489,913.69
1	PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL 2019.	5,743,600.25	2,489,913.69

PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL 2019.

Fecha: **30 de junio de 2019**
año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	

PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL 2019.										
INFRAESTRUCTURA										
	CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN PARA DAR ACCESO A LA CALLE LA SOLEDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. PD/CIX/004/19.	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAX.	TETLA (CD. INDUSTRIAL XICOHTÉNCAT L 1)	SECODUVI	1	60%	OBRA	5,743,600.25	2,489,913.69	2,489,913.69
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL 2019.								5,743,600.25	2,489,913.69	2,489,913.69

AUTORIZA
 Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: