

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.
RESUMEN GLOBAL**

31 de diciembre de 2020

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
3	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.	3,963,231.00	2,530,976.78
3	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.	3,963,231.00	2,530,976.78

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.

Fecha:	31 de diciembre de 2020		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Asignado 1_/C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B			
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.												
ESTUDIOS Y PROYECTOS												
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PF/APARURAL/009/2020.	XALOZTOC, TLAXCALA.	COLONIA VELAZCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	225,000.00	222,544.98	-	-	222,544.98
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APARURAL/010/2020. PF/APARURAL/010/A/2020.	ATLTZAYANCA, TLAXCALA.	FELIPE CARRILLO PUERTO	SECODUVI	1	100%	OBRA	375,000.00	330,241.84	-	-	330,241.84
ALCANTARILLADO												
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FOSA SEPTICA, BIODIGESTORES Y POZOS DE ABSORCIÓN . PF/APARURAL/012/2020	TLAXCO, TLAXCALA.	TITICHILCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,060,590.00	1,773,165.85	-	-	1,773,165.85
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PF/APARURAL/020/2020.	VARIAS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	DERECHOS	54,653.00	44,729.60	-	-	44,729.60
	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES	VARIAS	VARIAS	SUPERVISION	1	100%	DERECHOS	157,402.00	150,000.00	-	-	150,000.00
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	VARIAS	VARIAS	SUPERVISION	1	100%	DERECHOS	86,623.00	6,347.51	-	-	6,347.51
	1 AL MILLAR(ASF)	VARIAS	VARIAS	ASF	1	100%	DERECHOS	3,963.00	3,947.00	-	-	3,947.00
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.								3,963,231.00	2,530,976.78	0.00	0.00	2,530,976.78

AUTORIZA
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: