

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos
de
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de marzo de 2020

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		ASIGNADA	PAGADA
94	228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).	359,298,231.52	359,298,231.52
23	228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI). APORTACIONES A PROGRAMAS Y OBRAS	138,890,092.30	138,890,092.30
7	398.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI- EXPROPIACIONES)	104,700,000.00	14,913,654.12
1	399.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI- PROYECTO ATLIHUETZÍA)	79,916,162.41	79,916,162.41
4	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI) ADQUISICIÓN DE OTROS PREDIOS	4,451,799.14	4,451,799.14
129	228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).	687,256,285.37	597,469,939.49

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha:

31 de marzo de 2020

día mes año

Entidad Federativa: **TLXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_/ /		Programado A	Ejercido B				
228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).													
OBRA PUBLICA													
	MEJORAMIENTO DEL ACCESO, TRAMO DE LAS VÍAS DEL TREN A LA BARRANCA, PRIMERA ETAPA (1.1 KM). PD/PEI/107/16, CD. /107/A/16 y CM. /107/B/16	CALPULALPAN, TLXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1.1	100%	KM	67,471,149.49	67,471,149.49			67,471,149.49	1
	CALLE 8, LA LOMA XICOHTÉNCATL, CABLEADO SUBTERRÁNEO. PD/PEI/112/16 y CM. /112/A/16	TLXCALA, TLXCALA	TLXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	35,009,844.31	35,009,844.31			35,009,844.31	1
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN, GUARNICIONES, BANQUETAS E ILUMINACIÓN SOLAR EN CALLE REFORMA SUR. PD/PEI/131/16	PAPALÓTLA DE XICOHTÉNCATL, TLXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,453,331.24	3,453,331.24			3,453,331.24	1
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR ZITLALTEPEC. PD/PEI/142/16 y CM. PD/PEI/142/A/16	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLXCALA.	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,801,925.30	1,801,925.30			1,801,925.30	1
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR CUAPIAXTLA. PD/PEI/143/16 y CM. /143/A/16 - /143/B/16	CUAPIAXTLA, TLXCALA.	CUAPIAXTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,979,045.50	7,979,045.50			7,979,045.50	1
	MEJORAMIENTO DEL ACCESO, TRAMO DE BARRANCA A LA UNIDAD DEPORTIVA, SEGUNDA ETAPA (1 KM.). PD/PEI/137/16, CD. /137/A/16 y CD. /137/B/16	CALPULALPAN, TLXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	KM.	37,443,844.91	37,443,844.91			37,443,844.91	1
	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO Y ACCESO A LA CIUDAD DEL CARMEN TEQUEXQUITLA (CARRETERA MÉXICO 136 DE CALLE ALDAMA A CALLE MATAMOROS), (430.44 MTS.). PD/PEI/138/16	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLXCALA	VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	430.44	100%	MTS.	19,840,167.53	19,840,167.53			19,840,167.53	1
	REHABILITACIÓN Y ADECUACION DEL MUSEO "CARLOS GONZALEZ". PD/PEI/001/16 y CM. /001/A/16	TLAXCO	TLAXCO, TLXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	927,364.73	927,364.73			927,364.73	1
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL IV. PD/PEI/172/16 y CM. /172/A/16	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,578,919.73	2,578,919.73			2,578,919.73	1
	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO EXPOSITOR. PD/PEI/151/16	APIZACO, TLXCALA.	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,761,311.84	7,761,311.84			7,761,311.84	1
	REHABILITACIÓN DE ALBERCA Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO EXPOSITOR. PD/PEI/152/16 y CM. /152/A/16	APIZACO, TLXCALA.	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,719,534.87	5,719,534.87			5,719,534.87	1

REHABILITACIÓN DE ZONA DEPORTIVA EN EL CENTRO EXPOSITOR. PD/PEI/165/16	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,977,011.76	4,977,011.76	4,977,011.76	1
REMODELACIÓN DE ACCESOS Y REJA PERIMETRAL EN EL CENTRO EXPOSITOR. PD/PEI/153/16	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,839,478.32	3,839,478.32	3,839,478.32	1
REHABILITACIÓN DE PARQUE GUILLERMO VALLE. PD/PEI/161/16 y CM. /161/A16	TLAXCALA, TLAXCALA.	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	673,663.08	673,663.08	673,663.08	1
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE CARRETERA HUAMANTLA-LA VENTA, (TRAMO CALLE 13 NORTE A CALLE 5 PONIENTE). PD/PEI/203/16	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,359,474.53	1,359,474.53	1,359,474.53	1
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE CARRETERA HUAMANTLA-LA VENTA (TRAMO CALLE 6 ORIENTE A CALLE 9 PONIENTE). PD/PEI/204/16	IXTENCO, TLAXCALA.	SAN JUAN IXTENCO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,242,263.99	1,242,263.99	1,242,263.99	1
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA IMAGEN URBANA CALLE BENITO JUÁREZ (TRAMO CHIMALPOPOCATL A NICOLÁS BRAVO). PD/PEI/205/16	CUAPIAXTLA, TLAXCALA.	SAN LORENZO CUAPIAXTLA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,249,756.83	1,249,756.83	1,249,756.83	1
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DE ACCESO Y PARQUE DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE TLAXCO. PD/PEI/192/16	TLAXCO, TLAXCALA.	TLAXCO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	2,878,398.97	2,878,398.97	2,878,398.97	1
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL ACCESO Y PARQUE DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE LA MAGDALENA TLALTELULCO. PD/PEI/206/16	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,036,560.03	1,036,560.03	1,036,560.03	1
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL ACCESO Y PARQUE DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE SAN LUIS TEOLOCHOLCO. PD/PEI/207/16	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA.	SAN LUIS TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,335,567.43	1,335,567.43	1,335,567.43	1
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DE LA 25VA. ZONA MILITAR TOTOLAC-AL CRUCE SAN TADEO HUILLOAPAN. PD/PEI/167/16	PANOTLA, TLAXCALA.	PANOTLA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,419,443.40	1,419,443.40	1,419,443.40	1
PROYECTO EJECUTIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA XALOZTOC-TOLUCA DE GUADALUPE-TERRENATE. PD/PEI/169/16	XALOZTOC Y TERRENATE, TLAXCALA.	XALOZTOC Y TERRENATE	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	2,539,219.38	2,539,219.38	2,539,219.38	1

PROYECTO EJECUTIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RECOBA-ZARAGOZA-BENITO JUÁREZ Y SUSTITUCIÓN DE PUENTE SAN FRANCISCO (ACCESO A BENITO JUÁREZ). PD/PEI/170/16	HUEYOTLIPAN Y BENITO JUAREZ, TLAXCALA.	HUEYOTLIPAN Y BENITO JUAREZ	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	2,683,779.36	2,683,779.36			2,683,779.36	1
PROYECTO EJECUTIVO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ATLANGATEPEC-ZUMPANGO. PD/PEI/168/16	ATLANGATEPEC, TLAXCALA.	ATLANGATEPEC	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	759,319.64	759,319.64			759,319.64	1
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA IXTACUIXTLA-ATOTONILCO-NANACAMILPA. PD/PEI/171/16	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS Y NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA.	IXTACUIXTLA Y NANACAMILPA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	3,690,826.47	3,690,826.47			3,690,826.47	1
PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HUAMANTLA. PD/PEI/186/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	939,627.47	939,627.47			939,627.47	1
CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN DOS POLIGONALES. PD/PEI/184/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,561,279.99	1,561,279.99			1,561,279.99	1
CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEIS POLIGONALES. PD/PEI/185/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,703,270.41	1,703,270.41			1,703,270.41	1
CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE CINCO POLIGONALES. PD/PEI/178/16 y CM/178/A/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,325,536.55	1,325,536.55			1,325,536.55	1
CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN NUEVE POLIGONALES. PD/PEI/174/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,410,423.51	1,410,423.51			1,410,423.51	1
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PD/PEI/155/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	345,911.14	345,911.14			345,911.14	1
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PD/PEI/158/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTÍSIMA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	244,064.00	244,064.00			244,064.00	1
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PD/PEI/157/16	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	190,061.47	190,061.47			190,061.47	1
REVISIÓN ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE REFUERZOS DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL MUSEO NACIONAL DEL TÍTERE. PD/PEI/177/16	HUAMANTLA, TLAXCALA.	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	176,616.30	176,616.30			176,616.30	1
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA FACHADA PRINCIPAL Y LOSA DE AZOTEA DEL HOTEL POSADA SAN FRANCISCO. PD/PEI/202/16	TLAXCALA, TLAXCAL	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	394,699.45	394,699.45			394,699.45	1

CONSTRUCCIÓN DE MURO COLINDANTE DE TEPETATE EN TROZO EN CASA TLAXCALA Y ACCESO AL JARDÍN BOTÁNICO. PD/PEI/196/16 y CD. /196/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	771,130.77	771,130.77			771,130.77	1
OBRA DE DRENAJE, ZAMPEADO EXTERIOR, REJILLAS PLUVIALES Y CANALES EN EL CENTRO DE LAS ARTES. PD/PEI/201/16 y CM. /201/A/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,681,954.76	6,681,954.76			6,681,954.76	1
PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE CABLEADO ELECTRICO, DE AEREO A SUBTERRANEO DE LA CALLE PICAZO SUR (TRAMO ITURBIDE A VÍA CORTA PUEBLA-TLAXCALA). PD/PEI/197/16	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	612,510.81	612,510.81			612,510.81	1
PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE CABLEADO ELECTRICO, DE AEREO A SUBTERRANEO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA EN CALLE HIDALGO PONIENTE (TRAMO DE ROBERTO COVARRUBIAS A REFORMA NORTE). PD/PEI/198/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	268,769.04	268,769.04			268,769.04	1
PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE CABLEADO ELECTRICO, DE AEREO A SUBTERRANEO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA EN ACUAMANALA. PD/PEI/199/16	ACUAMANALA, TLAXCALA	ACUAMANALA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	281,428.33	281,428.33			281,428.33	1
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD. PD/PEI/195/16	PAPALOTLA DE XICOTENCATL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	102,983.70	102,983.70			102,983.70	1
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA ESTABILIZAR TALUD EN LA CARRETERA APIZACO-SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN. PD/PEI/193/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	275,695.12	275,695.12			275,695.12	1
PLANTA POTABILIZADORA POZO FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN, 23 A ZONA MILITAR 23 ZONA MILITAR. PD/PEI/212/16	PANOTLA, TLAXCALA.	PANOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,297,365.60	2,297,365.60			2,297,365.60	1
REHABILITACIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO A LA EXPÁBRICA DE SAN LUIS APIZAQUITO (CENTRO DE LAS ARTES). PD/PEI/215/16 y CM. /215/A/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,913,624.73	3,913,624.73			3,913,624.73	1

PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL DEL CRUCE DE LA BARRANCA SAN BARTOLOME Y PERIFERICO LÁZARO CÁRDENAS DE LA CIUDAD DE CALPULALPAN. PD/PEI/211/16	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	143,580.17	143,580.17			143,580.17	1
CABLEADO AEREO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ, MÁXIMO ROJAS, PABLO SIDAR Y PROLONGACIÓN MÉXICO. PD/PEI/216/16	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,649,490.64	3,649,490.64			3,649,490.64	1
CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN POLIGONALES (PREDIO LA HUERTA, SAN BUENAVENTURA ATEMPAN; SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS; CACAXTLA-XOCHITECATL, SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS Y ANEXOS AL CIBA, TEPETITLA DE LARDIZABAL. PD/PEI/220/16	VIARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,270,999.34	1,270,999.34			1,270,999.34	1
CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN POLIGONALES (ACCESO A CERESO). PD/PEI/217/16	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	931,714.10	931,714.10			931,714.10	1
CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN NATIVITAS (SAN MIGUEL DEL MILAGRO AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA) POLÍGONOS NÚMEROS DEL 1 AL 11. PD/PEI/213/16 y CM. /213/A/16	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	952,889.66	952,889.66			952,889.66	1
CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN NATIVITAS (SAN MIGUEL DEL MILAGRO-AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA) POLIGONOS NUMEROS DEL 12 AL 22. PD/PEI/218/16	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	766,165.61	766,165.61			766,165.61	1
SEMBRADO DE PASTO TIPO PERUANO EN GUIAS EN TALUDES DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO CIUDAD JUDICIAL. PD/PEI/219/16	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	179,988.17	179,988.17			179,988.17	1
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES (PLAZA DE ACCESO, ESTACIONAMIENTO Y CALLE NUEVA), 2a. ETAPA. PD/PEI/223/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,596,158.57	7,596,158.57			7,596,158.57	1

REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE CEDROS PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE ATEMPAN TLAXCALA Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE DE LOS BERGANTINES. PD/PEI/221/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,955,227.35	1,955,227.35			1,955,227.35	1
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COSTO BENEFICIO DE OBRAS PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO 2017. PD/PEI/228/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS COSTO BENEFICIO	4,799,112.85	4,799,112.85			4,799,112.85	1
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DEL CENTRO EXPOSITOR DE APIZACO. PD/PEI/226/16 y CM. /226/A/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	20,658,143.60	20,658,143.60			20,658,143.60	1
REHABILITACIÓN DEL LIENZO CHARRO DEL CENTRO EXPOSITOR DE APIZACO. PD/PEI/227/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	16,228,642.41	16,228,642.41			16,228,642.41	1
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DIAGONAL CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL ESTACIONAMIENTO NORTE DEL CENTRO DE LAS ARTES. PD/PEI/222/16 y CM. /222/A/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,900,779.13	1,900,779.13			1,900,779.13	1
CONSTRUCCION DE SEMEFO DE HUAMANTLA. PF/IPNJP/064/16, CD. /064/A/16, CM. /064/B/16 y CM. /064/C/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	301,580.74	301,580.74			301,580.74	1
REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE IGNACIO TORRES ADALID. PD/PEI/233/16	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	176,634.00	176,634.00			176,634.00	1
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA REVOLUCIÓN. PD/PEI/224/16	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN BUENA VENTURA ATEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	236,268.25	236,268.25			236,268.25	1
RESTAURACIÓN DEL PALACIO DE GOBIERNO DE TLAXCALA. PD/PEI/235/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,659,948.98	2,659,948.98			2,659,948.98	1
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOTZI. PD/PEI/234/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	67,238.38	67,238.38			67,238.38	1
REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DEL SEPUEDE. PD/PEI/232/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,596,397.83	1,596,397.83			1,596,397.83	1

SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO URBANO (MACETONES METÁLICOS) EN CENTRO HISTÓRICO DEL ESTADO. PD/PEI/231/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	348,297.21	348,297.21		348,297.21	1
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ESCALINATAS. PD/PEI/229/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	252,824.53	252,824.53		252,824.53	1
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD DE CONEXIÓN DE LA AUTOPISTA PUEBLA - TLAXCALA - E.C. ZACATELCO - GUARDIA. PD/PEI/240/16	ZACATELCO, TLAXCALA	GUARDIA Y ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,716,128.95	2,716,128.95		2,716,128.95	1
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN A CUATRO CARRILES DEL BOULEVARD XOXTLA - DOMINGO ARENAS - SANTA AGUEDA. PD/PEI/239/16	NATIVITAS Y ZACATELCO, TLAXCALA	XOXTLA, COLONIA DOMINGO ARENAS Y SANTA AGUEDA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,241,522.76	3,241,522.76		3,241,522.76	1
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (OBRA EXTERIOR) VELARIA EN GRADAS DE CAMPO DEPORTIVO. PD/PEI/247/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,926,097.53	1,926,097.53		1,926,097.53	1
REHABILITACIÓN DE ACCESOS E INSTALACIONES QUE OCUPAN LOS BOMBEROS. PD/PEI/241/16	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,914,669.24	1,914,669.24		1,914,669.24	1
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLAZA DE TOROS. PD/PEI/230/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	775,725.73	775,725.73		775,725.73	1
PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE TEMÁTICO RECREATIVO. PD/PEI/245/16Y CM/245/A/17	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	983,940.00	983,940.00		983,940.00	1
REPLANTEAMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. PD/PEI/246/16 Y CM/246/A/17	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	968,427.81	968,427.81		968,427.81	1
RETIRO DE MATERIAL ORGÁNICO, RASTREO, LIMPIEZA Y SEMBRADO DE DIFERENTES ESPECIES (PLANTAS) EN GAZAS DEL BOULEVARD DE CIUDAD JUDICIAL. PD/PEI/238/16	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILLOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	551,075.49	551,075.49		551,075.49	1
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, CASETA DE VIGILANCIA Y COCINA INTEGRAL EN CASA TLAXCALA. PD/PEI/244/16 y CM/244/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,048,920.68	1,048,920.68		1,048,920.68	1

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BOLLARDOS METÁLICOS Y DE CONCRETO EN LA CIUDAD DE APIZACO. PD/PEI/243/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	158,224.32	158,224.32	158,224.32	1
PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE REMODELACIÓN DEL PALACIO DE LA CULTURA DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA (ITC), TLAXCALA. 46797-3067-14-XI-16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	6,322,000.00	6,322,000.00	6,322,000.00	1
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SEMEFO DE APIZACO. PF/IPNJP/092/16, CM. /092/A/16 y CM. /092/B/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	428,531.74	428,531.74	428,531.74	1
MODERNIZACION DE LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE AV. PICAZO Y VIA CORTA. PD/PEI/005/16, CD. /005/A/16, CM. /005/B/16, CM. /005/C/16 y CM. /005/D/16	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAHUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	8,565,235.87	8,565,235.87	8,565,235.87	1
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, AMPLIACIÓN, HABILITADO DE ESTRADOS Y ESPECTACULARES, CARCADOS, RETIROS, ACARREOS E INSTALACIONES DE VARIOS INMUEBLES. PD/PEI/019/16 y CM. /019/A/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	831,258.45	831,258.45	831,258.45	1
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI. PD/PEI/239/15, CD. /239/A/15 y CD. /239/B/15	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	CONTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,461,395.61	5,461,395.61	5,461,395.61	1
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN LOS CIRCUITOS DEL CIX II. PD/SECODUVI/248/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SECODUVI	1	100%	OBRA	64,898.48	64,898.48	64,898.48	1
PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE PLUVIAL EN EL ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS G. SALAMANCA" (TURNO MATUTINO) Y "ADOLFO LOPEZ MATEOS" (TURNO VESPERTINO) PD/PEI/046/17 Y CD/046/A/17 Y CM /046/B/17.	TLAXCALA, TLAXCALA.	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,025,182.02	1,025,182.02	1,025,182.02	1

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PIV, UBICADO EN EL KM. 6+440 DE LA CARRETERA SAN MARTIN TEXMELUCAN - TLAXCALA - EL MOLINITO. (CUOTA) PD/PEI/043/17	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. TLAXCALA	SAN GABRIEL POPOCATLA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	904,706.33	904,706.33	904,706.33	1
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO VIAL METROPOLITANO "TLAXCALA" PD/PEI/112/17.	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	APETATITLAN, SAN MATIAS TEPETOMATITLAN Y BELEN ATZITZIMITITLAN.	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	7,149,451.10	7,149,451.10	7,149,451.10	1
PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AV. HIDALGO PONIENTE, (PRIMERA ETAPA). PD/PEI/142/17	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,352,986.00	1,352,986.00	1,352,986.00	1
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO GUADALUPE IXCOTLA -SAN RAFAEL TEPATLAXCO. PD/PEI/139/17.	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	GUADALUPE IXCOTLA, SANTA CRUZ GUADALUPE, SAN PEDRO XOCHITEOTLA Y SAN RAFAEL TEPATLAXCO.	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	510,944.20	510,944.20	510,944.20	1
PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR. PD/PEI/138/17.	TOTOLAC, TLAXCALA.	LOS REYES QUIAHUIXTLAN.	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	433,818.18	433,818.18	433,818.18	1
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CICLOVIA, TRATOPISTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRAMO LA GARITA -VIA CORTA SANTA ANA. PD/PEI/155/17	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.	SAN ESTEBAN TIZATLAN Y TLAEMPAN.	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	286,887.07	286,887.07	286,887.07	1
REPAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A BARRIO CAZATOTLA, (PRIMERA ETAPA). PD/PEI/145/17. Y CM/145/A/17.	TLAXCALA, TLAX.	SANTA MARIA ACUITLAPILCO.	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,107,360.80	1,107,360.80	1,107,360.80	1
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE 1 Y 5 DE MAYO. PD/SECODUVI/153/17	XALTOCAN, TLAX.	CUAUTLA, XALTOCAN.	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	125,922.34	125,922.34	125,922.34	1
PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMISION DE BIENES CERTIFICACIONES Y DIFERENCIA DE PREDIAL.	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	174,692.01	174,692.01	174,692.01	1
CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA	NATIVITAS TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,160.00	6,160.00	6,160.00	1
CONVENIOS DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEFINITIVO Y OCUPACIÓN PREVIA (BDT).	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	421,831.50	421,831.50	421,831.50	1
									-	1
							359,298,231.52	359,298,231.52	359,298,231.52	94

228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI). APORTACIONES A PROGRAMAS Y OBRAS

188,323.82

498,188,323.82

BOULEVARD DE ACCESO A SANTA ANA NOPALUCAN. PD/SECODUVI/099/16 y CM. /099/A/16	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,013,577.52	2,013,577.52			2,013,577.52	1
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APIZACO, TERCERA ETAPA. PF/PRODERMAGICO/075/16, CM /075/A/16 y CM. /075/B/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,199,999.83	3,199,999.83			3,199,999.83	1
CONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO "CIUDAD JUDICIAL, SEGUNDA ETAPA. PD/SECODUVI/070/15, CM. /070/A/15 y CM. /070/B/15	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	69,350,799.26	69,350,799.26			69,350,799.26	1
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LAS ARTES, (ESTACIONAMIENTO, PLAZA DE ACCESO AL DEPORTIVO, CAMPO DEPORTIVO Y OBRA EXTERIOR) ETAPA 2016. PD/SECODUVI/031/16, CM.	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,568,749.01	3,568,749.01			3,568,749.01	1
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LAS ARTES, (ESCUELA DE MUSICA), SEGUNDA ETAPA. PD/SECODUVI/065/16 y CM. /065/A/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	0.1	100%	KM	1,330,322.01	1,330,322.01			1,330,322.01	1
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LAS ARTES (PLAZA DE ACCESO, ESTACIONAMIENTO Y CALLE NUEVA. PD/SECODUVI/093/16 y CM. /093/A/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,207,400.90	4,207,400.90			4,207,400.90	1
IMAGEN URBANA DE LA CALLE REFORMA. PD/PEI/240/15, CD. /240/A/15, CM. /240/B/15, CM. /240/C/15 y CM.	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,913,852.07	5,913,852.07			5,913,852.07	1
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AL ACCESO PRINCIPAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "APIZACO" B. PD/SECODUVI/113/16 y CM. /113/A/16	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SAN BENITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	286,250.60	286,250.60			286,250.60	1
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LOCALIDAD DE LIRA Y ORTEGA. PD/SECODUVI/118/16 y CM. /118/A/16	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	1	100%	OBRA	602,760.88	602,760.88			602,760.88	1

	CONSTRUCCION DE UNIDAD CANINA. PD/SECODUVI/130/16 y CM. /130/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	830,071.04	830,071.04		830,071.04	1
	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE DE 30 CAMAS POR SUSTITUCION. PF/FSPSS/106/15, CM. /106/A/15, CM. /106/B/15, CM. /106/C/15 y CM. /106/D/15.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,388,347.23	5,388,347.23		5,388,347.23	1
	TRABAJOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,284,194.41	3,284,194.41		3,284,194.41	1
	GASTOS INDIRECTOS 2015.	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,392,622.64	4,392,622.64		4,392,622.64	1
	CONVENIO MODIFICATORIO CON UNAM 40785-495-26-II-15/1, 40785-495-26-II-15/2 y 40785-495-26-II-15/3 PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILLOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,247,428.84	3,247,428.84		3,247,428.84	1
	DIRECCIÓN ARQUITECTONICA DEL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS EXTERIORES (CAMPO DEPORTIVO Y	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	DIRECCIÓN TÉCNICA	867,680.00	867,680.00		867,680.00	1
	AMPLIACION DEL PUENTE ATENCO. PD/SECODUVI/072/16, CM. /072/A/16 y CM. /072/B/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	279,957.72	279,957.72		279,957.72	1
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL A ATLAX, PD/SECODUVI/127/16, CD. /127/A/16 y CM. /127/B/16	XALOZTOC, TLAXCALA	XALOZTOC	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,754,056.20	1,754,056.20		1,754,056.20	1
	CASA DE LA CULTURA DE HUAMANTLA, REHABILITACIÓN. PF/FFI/187/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,721,967.80	1,721,967.80		1,721,967.80	1
	REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE OCOTLAN. PF/PRONAPRED/166/16 y CM. /166/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	151,937.78	151,937.78		151,937.78	1
	ELABORACIÓN DE LIBROS BLANCOS DE DIVERSAS OBRAS EJECUTADAS EN LOA AÑOS 2011-2016. GET-INV-89/2016	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SERVICIO	1,948,800.00	1,948,800.00		1,948,800.00	1
	REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ADORNOS DE FIESTAS NAVIDEÑAS 2016. PD/PEI/236/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	447,721.20	447,721.20		447,721.20	1

REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO Y ACCESO A LA CIUDAD DEL CARMEN TEQUEXQUITLA (CARRETERA MÉXICO 136 ENTRE CALLE ALDAMA (0+000) Y VÍAS DEL TREN (1+100). PF/FIES/111/16 Y CM /111/C/16.	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	0.1	100%	KM	23,599,044.64	23,599,044.64	23,599,044.64	1	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 2DA. PRIVADA ENTRE CALLE FERROCARRÍL MEXICANO Y ALVARO OBREGÓN, CON UNA LONGITUD DE 125.0 M. Y UN ANCHO DE 6.0 M. PD/PEI/242/16 y CM. /242/A/16	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA FERROCARRILERA	SECODUVI	1	100%	OBRA	502,550.72	502,550.72	502,550.72	1	
							138,890,092.30	138,890,092.30	138,890,092.30	23	
398.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI-EXPROPIACIONES)											
ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL PARA LA AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE ATLANGATEPEC	ATLANGATEPEC, TLAXCALA.	ATLANGATEPEC	SECODUVI	1	54%	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	25,500,000.00	12,991,505.43	12,991,505.43	1	
ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL PARA EL ACCESO AL CERESO DE IXTACUIXTLA	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	SAN FELIPE IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	90%	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	100,000.00	27,610.80	27,610.80	1	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	1%	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	11,100,000.00	80,700.39	80,700.39	1	
ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL SAN PABLO ZITLALTEPEC.	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD, TLAXCALA.	SAN PABLO ZITLALTEPEC.	SECODUVI	1	0%	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	59,554,955.00	0.00	-	1	
RESERVA TERRITORIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS ALEDAÑOS AL EX-CONVENTO DE LAS NIEVES	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	1	12%	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	7,903,096.50	1,271,889.00	1,271,889.00	1	
RESERVA TERRITORIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS BOULEVARD APIZACO - AMAXAC Y/O PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA CUAUHTEMOC.	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILLOAC	SECODUVI	1	100%	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	96,903.50	96,903.50	96,903.50	1	
BOULEVARD APIZACO - AMAXAC Y/O PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA CUAUHTEMOC.	APIZACO, TLAXCALA	ATLIHUETZIA.	SECODUVI	1	100%	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	445,045.00	445,045.00	445,045.00	1	
							104,700,000.00	14,913,654.12	-	14,913,654.12	7
399.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI-PROYECTO ATLIHUETZÍA)											

PROYECTO INEGRAL PARA EL DISEÑO Y LA OBRA QUE RESULTE HASTA LA TERMINACIÓN TOTAL (REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO) DEL HOTEL ATLIHUETZÍA. PD/PEI/249/16. /249/A/16.	YAUHQEMEHCA N, TLAXCALA	SANTA MARÍA ATLIHUETZIA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	79,916,162.41	79,916,162.41			79,916,162.41	1
							79,916,162.41	79,916,162.41	-	-	79,916,162.41	1
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI) ADQUISICIÓN DE OTROS PREDIOS												
CONTRATO DE USUFRUCTO PARCELARIO. CONVENIO	HUAMANTLA Y CUAPIAXTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA Y SAN LORENZO CUAPIAXTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	435,000.00	435,000.00			435,000.00	1
PAGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICION DE PREDIOS	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA Y	SECODUVI	1	100%	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	103,558.51	103,558.51			103,558.51	1
ADQUISICIÓN DE PREDIOS NATIVITAS. CONVENIO	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	118,706.65	118,706.65			118,706.65	1
EXPROPIACIÓN DE PARCELA ATLANGATEPEC. CONVENIO	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	3,794,533.98	3,794,533.98			3,794,533.98	1
							4,451,799.14	4,451,799.14			4,451,799.14	4
228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).							687,256,285.37	597,469,939.49	0.00	0.00	597,469,939.49	129



AUTORIZA

Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS

Puesto: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Firma:

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	



-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

A vertical bar chart consisting of 12 equal-sized purple rectangular segments stacked on top of each other. To the left of each segment is a small black dash (-).

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	1102319,50

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A vertical bar chart consisting of 13 equal-sized purple rectangular segments stacked on top of each other. To the left of the bar, there are 13 short horizontal tick marks, each aligned with the horizontal boundary between two segments. The segments are separated by thin black lines.

-	0
-	
-	
-	
-	
12,508,494.57	1344087.65
72,389.20	
11,019,299.61	
59,554,955.00	59554955
6,631,207.50	96,903.50
-	
-	
-	
89,786,345.88	
-	

