

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.
RESUMEN GLOBAL**

30 de junio de 2021

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
3	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.	3,933,500.53	3,933,500.53
3	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.	3,933,500.53	3,933,500.53

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.

Fecha:	30 de junio de 2021		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C		Ejercido D
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.												
ESTUDIOS Y PROYECTOS												
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PF/APARURAL/009/2020.	XALOZTOC, TLAXCALA.	COLONIA VELAZCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	222,544.98	222,544.98	-	-	222,544.98
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APARURAL/010/2020. PF/APARURAL/010/A/2020.	ATLTZAYANCA, TLAXCALA.	FELIPE CARRILLO PUERTO	SECODUVI	1	100%	OBRA	365,040.06	365,040.06	-	-	365,040.06
ALCANTARILLADO												
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FOSA SEPTICA, BIÓDIGESTORES Y POZOS DE ABSORCIÓN . PF/APARURAL/012/2020	TLAXCO, TLAXCALA.	TITICHILCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,053,213.89	3,053,213.89	-	-	3,053,213.89
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PF/APARURAL/020/2020.	VARIAS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	DERECHOS	44,729.60	44,729.60	-	-	44,729.60
	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES	VARIAS	VARIAS	SUPERVISION	1	100%	DERECHOS	157,402.00	157,402.00	-	-	157,402.00
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	VARIAS	VARIAS	SUPERVISION	1	100%	DERECHOS	86,623.00	86,623.00	-	-	86,623.00
	1 AL MILLAR(ASF)	VARIAS	VARIAS	ASF	1	100%	DERECHOS	3,947.00	3,947.00	-	-	3,947.00
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.								3,933,500.53	3,933,500.53	0.00	0.00	3,933,500.53

AUTORIZA

Nombr: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS

Puesto SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Firma: