

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

APORTACIÓN RECURSOS UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de diciembre de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE.	2,768,808.20	2,768,808.20
1	APORTACIÓN RECURSOS UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.	2,768,808.20	2,768,808.20

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
APORTACIÓN RECURSOS UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.**

UNAM

Fecha:	31 de diciembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE.												
	REMODELACION, AMPLIACION Y REACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPE EL MUSEO NACIONAL DEL TITERE. 38544-1734-30-VII-14/1 Y/O REHABILITACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DEL TÍTERE, SEGUNDA ETAPA. PF/FFI/135/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	MUSEO	2,768,808.20	2,768,808.20			2,768,808.20
												-
	PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE.							2,768,808.20	2,768,808.20	0.00	0.00	2,768,808.20
	APORTACIÓN RECURSOS UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.							2,768,808.20	2,768,808.20	0.00	0.00	2,768,808.20

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: