

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE.

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de junio de 2016

| No. DE OBRAS | DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA | INVERSIÓN | |
|--------------|--|---------------------|----------|
| | | AUTORIZADA | PAGADA |
| 1 | PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE. | 2,768,808.41 | - |
| 1 | PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE. | 2,768,808.41 | - |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE.**

| | | | |
|--------|----------------------------|-----|-----|
| Fecha: | 30 de junio de 2016 | | |
| | día | mes | año |

Entidad Federativa: TLAXCALA

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | | Total E=B+D | |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados | | Rendimientos Financieros | | | |
| | | | | | Programada Total | Avance en el período 2_ / | | Programado A | Ejercido B | Asignado 1_ / C | Ejercido D | | |
| | PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE. | | | | | | | | | | | | |
| | REMODELACION, AMPLIACION Y REACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPE EL MUSEO NACIONAL DEL TITERE. 38544-1734-30-VII-14/1 | HUAMANTLA, TLAXCALA | HUAMANTLA | SECODUVI | 1 | 0% | MUSEO | 2,768,808.41 | 0.00 | | | | - |
| | PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE. | | | | | | | 2,768,808.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE. | | | | | | | 2,768,808.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| |
|--|
| AUTORIZA Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Firma: |
|--|