

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)(PTAR)2018. APARTADO DE PLANTAS DE  
RESUMEN GLOBAL PTAR**

**30 de septiembre de 2018**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)(PTAR)2018. APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2018.	16,172,678.05	10,211,840.00
<b>1</b>	<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)(PTAR)2018. APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2018.</b>	<b>16,172,678.05</b>	<b>10,211,840.00</b>

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)(PTAR)2018. APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2018.**

**APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2018**

Fecha: **31 de diciembre de 2018**  
año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	

<b>AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2018.(PTAR)</b>										
<b>INFRAESTRUCTURA</b>										
6243	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INTERMUNICIPAL "NATIVITAS" (PRIMER ETAPA) <b>PF/PTAR/027/18</b>	NATIVITAS Y APOLONIA TEACALCO, TLAXCALA.	NATIVITAS, SAN BERNABE CAPULA, SANTO TOMAS LA CONCORDIA, GUADALUPE VICTORIA, JESUS	SECODUVI	1	100%	OBRA	15,587,030.05	10,190,987.66	10,190,987.66
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	CONTRALORIA	45,000.00	5,204.34	5,204.34
	1 AL MILLAR (ASF)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	DERECHO	15,648.00	15,648.00	15,648.00
	SUPERVISIÓN TECNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	SUPERVISIÓN	525,000.00	0.00	-
<b>AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2018.(PTAR)</b>								<b>16,172,678.05</b>	<b>10,211,840.00</b>	<b>10,211,840.00</b>

AUTORIZA

Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS

Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Firma: