

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
Recibidos del
PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDAD RENAL CRONICA 2019**

30 de septiembre de 2021

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	EJERCIDA
2	PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDAD RENAL CRONICA 2019	4,378,813.02	2,493,887.20
2	PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDAD RENAL CRONICA 2019	4,378,813.02	2,493,887.20

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDAD RENAL CRONICA 2019

Fecha:	30 de septiembre de 2021		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDAD RENAL CRONICA 2019												
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS.												
OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
	INSTALACIONES ESPECIALES Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CLINICA RENAL EN HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE TZOMPANTEPEC "LIC. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS" PD/AIERC/037/2021.	TZOMPANTEPEC.	TZOMPANTEPEC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	878,813.02	875,066.38	-	-	875,066.38
	ADECUACION DEL CONSEJO ESTATAL DE TRANSPLANTES DEL ESTADO DE TLAXCALA (CETET) PD/AIERC/046/2021	CHIAUTEMPAN.	SANTA ANA CHIAUTEMPAN.	SECODUVI	1	80%	OBRA	3,500,000.00	1,618,820.82	-	-	1,618,820.82
								4,378,813.02	2,493,887.20	-	-	2,493,887.20
PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDAD RENAL CRONICA 2019								4,378,813.02	2,493,887.20	-	-	2,493,887.20
PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDAD RENAL CRONICA 2019								4,378,813.02	2,493,887.20	-	-	2,493,887.20

AUTORIZA

Nombre: C.P. DAVID ÁLVAREZ OCHOA
 Puesto: SECRETARIO DE FINANZAS
 Firma: