Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APIZACO 2019.

Fecha: **31 de marzo de 2020**

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº DE OBRA	CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio / Localidad.	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico: Meta Programada Total	Avance Físico: Unidad de Medida	Avance Físico: % Avance en el período FISICO	Avance Físico: % Avance en el período % FINANCIERO	Avance Financiero (pesos): MONTO AUTORIZADO (A)	MONTO CONTRATADO (B)	MONTO COMPROMETIDO (C=B)	SALDO DISPONIBLE (ECONOMIAS) (D=A-C)	MONTO EJERCIDO (E)	MONTO POR EJERCER (F=C-E)
1	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE EQUIPOS LESANVE, S.A. DE C.V. PF/FMTA/181/19 FECHA DE CONTRATO 16/12/2019	CONSTRUCCIÓN DEL ENTRONQUE ATLIHUETZIA.	APETATITLÁN DE ANTONIO CAVAJAL Y YAUHQUEMEHAN// SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN Y SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN..	SECODUVI	8,311.50	M3 (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO)	22%	39%	$ 200,000,000.00	$ 188,490,887.13	$ 188,490,887.13	$ 11,509,112.87	$ 73,487,107.70	$ 115,003,779.43
					3,554.97	M3 (GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO								
					1,045.78	ML (LINEA DE DRENAJE SANITARIO (TUBO DE PVC SANITARI								
					20.00	PZA (DESCARGAS DOMICILIARIAS).								
					16.00	PZA (POZOS DE VISITA CONICO DE 1.20 M)								
					632.39	ML (LÍNEA DE DRENAJE PLUVIAL (TUBO DE PVC HIDRÁULICO)								
					482.00	ML (LÍNEA DE AGUA POTABLE (TUBO DE PVC HIDRÁULICO								
					20.00	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)								
					5.00	PZA (CAJAS DE VÁLVULAS DE OPERACIÓN 1.55X1.5 5X1 1.66 M CON TAPA DE								
					4,530.00	ML (INSTALACIONES DE ALUMBRADO (LINEA DE MEDIA TENSIÓN)								
					144.00	PZA (LUMINARIA SOLAR (POSTE , BASE, BRAZO Y LUMINARIA)								
					1,520.00	PZA (SEÑALAMIENTO VERTICAL)								
					17,849.00	ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL)								
					243.07	CONCRETO EN LOSA Y DIAFRAGMAS (PSV)								
					391.16	CONCRETO EN LOSA Y DIAFRAGMAS (PUENTE)								
					2.00	PZA (TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS PARA LINEA DE MEDIO TENSIÓN								
					539.66	M3 CONCRETO HIDRÁULICO NORMAL DE f'c = 250 kg/cm2. EN OBRA DE DRENAJE TIPO CAJON, P.U.OT. (N- CTR-CAR-1-02-003/04)								
					558.15	M3 CONCRETO HIDRÁULICO NORMAL DE f'c = 250 kg/cm2. EN OBRA DE DRENAJE TIPO CAJON, P.U.OT. (N- CTR-CAR-1-02-003/04)								
1		FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APIZACO 2019.							$ 200,000,000.00	$ 188,490,887.13	$ 188,490,887.13	$ 11,509,112.87	$ 73,487,107.70	$ 115,003,779.43

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APIZACO 2019.
RESUMEN GLOBAL

31 de marzo de 2020

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APIZACO 2019.	200,000,000.00	73,487,107.70
1	**FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APIZACO 2019.**	**200,000,000.00**	**73,487,107.70**